

105-109 年各直轄市、縣（市）政府 社會住宅興辦計畫彙整表

資料時間:108 年 9 月

縣市別	案名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情形	戶數	合計
臺北市	明倫社會住宅	106.03	106.03.10	109.07	-	興建中	380	13,579
	萬華青年社會住宅二期	106.07	106.07.17	110.06	-	興建中	518	
	木柵社會住宅	106.08	106.08.17	109.04	-	興建中	119	
	新奇岩社會住宅	106.05	106.05.26	109.09	-	興建中	288	
	瑞光社會住宅	106.10	106.10.05	109.12	-	興建中	389	
	中南社會住宅	106.11	106.11.09	109.10	-	興建中	119	
	莒光社會住宅	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中	201	
	廣慈博愛園區社會住宅(D 基地)	107.01	107.01.10	110.05	-	興建中	522	
	廣慈博愛園區社會住宅(E 基地)	107.01	107.01.10	110.05	-	興建中	522	
	小彎社會住宅	107.03	107.03.08	110.07	-	興建中	341	
	廣慈博愛園區(A、B、C 基地)	107.08	107.08.09	110.11	-	興建中	476	
	六張犁 A、B 區社會住宅	107.09	107.09.18	111.06	-	興建中	709	
	行善社會住宅	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中	526	
	華榮市場都更案	108.05	108.05.23	111.11	-	興建中	118	
	興隆 A 區社會住宅	108.05	108.05.06	111.10	-	興建中	340	
	興隆 E 區社會住宅	108.05	108.05.06	111.11	-	興建中	263	
	三興社會住宅	108.08	108.09.04	112.09	-	興建中	560	
	福星社會住宅	108.11	-	113.10	-	規劃中	255	
	樟新水岸社會住宅	108.11	-	111.05	-	規劃中	188	
	和興水岸社會住宅(華興段基地)	108.11	-	111.12	-	規劃中	174	
	南港機廠社會住宅	108.11	-	113.04	-	規劃中	1,436	
	犁和段都更案基地	108.12	-	111.09	-	規劃中	81	
	錦州社會住宅	109.01	-	112.12	-	規劃中	387	
	景豐一區社會住宅	109.01	-	111.12	-	規劃中	90	
	培英社會住宅	109.02	-	111.07	-	規劃中	96	
	舊宗社會住宅	109.02	-	112.05	-	規劃中	97	
	百齡水岸社會住宅	109.03	-	111.08	-	規劃中	266	
經貿社會住宅	109.04	-	111.08	-	規劃中	118		
玉成社會住宅	109.06	-	112.01	-	規劃中	396		

**105-109 年各直轄市、縣（市）政府
社會住宅興辦計畫彙整表**

縣市別	案名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情形	戶數	合計
	延平北路教育局宿舍	109.06	-	112.06	-	規劃中	56	
	景豐二區社會住宅	109.06	-	112.02	-	規劃中	114	
	福國社會住宅	109.07	-	113.04	-	規劃中	363	
	金華社會住宅(特四、五)	109.11	-	113.12	-	規劃中	515	
	福民平宅改建	109.12	-	115.12	-	規劃中	345	
	健康社會住宅	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	已完工	507	
	洲美社會住宅	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	已完工	137	
	興隆 D2 區社會住宅(安康市場)	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09	已完工	510	
	萬華青年社會住宅一期	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	已完工	273	
	新興社會住宅(新興市場整建)	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	已完工	37	
	捷運新莊線大橋頭站分回	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	已完工	47	
	東明社會住宅	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	已完工	700	
新北市	中央新村北側青年社會住宅	106.03	106.03.21	109.01	-	興建中	1,070	9,296 (含內政部 2,907)
	永和中正橋派出所及青年社會住宅	106.11	106.11.20	109.02	-	興建中	70	
	三峽國光一期青年社會住宅	107.03	107.03.19	108.12	-	興建中	241	
	三重五谷王段青年社會住宅	107.03	107.03.28	111.12	-	興建中	12	
	土城員和青年社會住宅	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中	543	
	五股芳洲段青年社會住宅	108.10	-	111.12	-	規劃中	21	
	中和安邦段青年社會住宅	109.02	-	112.03	-	規劃中	630	
	新店民安段青年社會住宅	109.03	-	112	-	規劃中	195	
	土城大安段青年社會住宅	109.03	-	112	-	規劃中	88	
	土城永和段青年社會住宅	109.03	-	112	-	規劃中	66	
	新店明德青年社會住宅	109.06	-	110.04	-	規劃中	200	
	三峽國光二期青年社會住宅	109.08	-	112.09	-	規劃中	915	
	泰山中山段青年社會住宅	109.10	-	111.10	-	規劃中	220	
	中和保二總隊基地(自行興辦)	109.12	0	113.11	0	規劃中	317	
	中和秀峰段青年社會住宅	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	已完工	816	
大安青年社會住宅(三重 1 館)	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	已完工	133		
大同南青年社會住宅(三重 2 館-西側)	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	已完工	119		

**105-109 年各直轄市、縣（市）政府
社會住宅興辦計畫彙整表**

縣市別	案名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情形	戶數	合計
	大同南青年社會住宅(三重3館-東側)	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	已完工	75	
	永和秀朗派出所及青年社會住宅	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	已完工	36	
	三峽台北大學安置住宅配餘屋轉作社會住宅	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	已完工	28	
	新莊新豐青年社會住宅	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25	已完工	76	
	浮洲合宜住宅出租單元	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	已完工	446	
	板橋府中青年社會住宅	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	已完工	72	
	林口世大運選手村社會住宅	103.05	107.05.08	107.08	107.05.31	已完工	2,907	
桃園市	八德一號社會住宅	106.10	106.10.18	109.04	-	興建中	418	10,972
	八德二號社會住宅	106.07	106.07.21	109.07	-	興建中	354	
	蘆竹二號社會住宅	107.03	107.03.16	109.05	-	興建中	416	
	八德三號社會住宅	107.09	107.09.05	110.08	-	興建中	524	
	中路一號社會住宅	107.10	107.10.04	110.01	-	興建中	169	
	中路三號社會住宅	107.10	107.10.17	110.11	-	興建中	417	
	中路四號社會住宅	108.01	108.01.11	111.02	-	興建中	350	
	中壢一號社會住宅	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	957	
	蘆竹一號社會住宅	108	-	111.06	-	規劃中	114	
	中壢老小段 100 地號都市更新事業(中興巷警察宿舍)	108.12	-	110.12	-	規劃中	94	
	楊梅一號社會住宅(金門新村)	109.01	-	111.04	-	規劃中	500	
	平鎮一號社會住宅	109.01	-	111.01	-	規劃中	64	
	東門段 208-1 地號都市更新事業案(東門停車場)	109.04	-	110.12	-	規劃中	84	
	航空城安置住宅	109	-	112	-	規劃中	1,170	
	北富台新村	109	-	112	-	規劃中	240	
	南富台新村	109	-	112	-	規劃中	100	
	慈安社會住宅(平寮段)	109	-	112	-	規劃中	270	
	龍慈社會住宅(福德段)	109	-	112	-	規劃中	100	
	龍岡體育園區	109	-	112	-	規劃中	640	
	捷運 A20 站	109	-	112	-	規劃中	530	
捷運 A21 站	109	-	112	-	規劃中	370		
埔心營區	109	-	112	-	規劃中	1,050		

**105-109 年各直轄市、縣（市）政府
社會住宅興辦計畫彙整表**

縣市別	案名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情形	戶數	合計
	蘆竹四號(捷運 A10 站)	109	-	112	-	規劃中	510	
	蘆竹三號	109	-	112	-	規劃中	70	
	善捷段 298、299 地號	109	-	112	-	規劃中	280	
	樂捷段 292 地號	109	-	112	-	規劃中	310	
	居廣、居敬、篤行五村	109	-	112	-	規劃中	250	
	水利會合作興辦社宅-雙嶺段	109	-	110	-	規劃中	81	
	水利會合作興辦社宅-仁武段	109	-	110	-	規劃中	54	
	建國一村	109	-	112	-	規劃中	49	
	機場捷運 A7 合宜住宅出租單元	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	已完工	225	
	中路二號社會住宅	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	已完工	212	
臺中市	育賢段一期	106.08	106.08.12	109.02.08	-	興建中	300	5,008
	北屯段	107.06	107.06.28	110	-	興建中	220	
	同榮段	107.08	107.08.19	110.06	-	興建中	560	
	三民段一期	107.09	107.09.06	110.06	-	興建中	300	
	育賢段二期	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	420	
	尚武段	108.03	108.03.10	111.06	-	興建中	800	
	南屯區建功段 26、28、29 地號	108.07	108.07.26	111	-	興建中	80	
	東勢子段	108.12	-	110.10	-	規劃中	100	
	安康段二期	108.10	-	111	-	規劃中	500	
	永億段	108.10	-	110	-	規劃中	160	
	光正段二期	108.12	-	111.05	-	規劃中	230	
	惠來厝段	108.12	-	110	-	規劃中	400	
	南屯區建功段 4、5、6 地號	108	-	111	-	規劃中	97	
育賢段三期	109.01	-	111	-	規劃中	250		
安康段一期	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	已完工	200		
光正段一期	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	已完工	201		
精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	已完工	190		
臺南市	平實營區更新案	109	-	112	-	規劃中	120	560
	精忠二村更新案	109	-	112	-	規劃中	50	
	小東路北側基地公營住宅	109	-	112	-	規劃中	350	
	二空新村更新案	109	-	112	-	規劃中	40	
高	前金警察宿舍	108.04	108.04.30	109.05	-	興建中	48	479

**105-109 年各直轄市、縣（市）政府
社會住宅興辦計畫彙整表**

縣市別	案名	預定開工年度	實際開工年度	預定完工年度	實際完工年度	執行情形	戶數	合計
雄市	凱旋青樹(苓雅區機關用地11 第一期社會暨安置住宅)	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	245	
	新都段公營出租住宅	109.02	-	111.12	-	規劃中	112	
	鳳山共合宅	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	已完工	19	
	五甲國宅公共出租住宅	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	已完工	55	
臺東縣	安居家園	106.04	106.04.07	107.12	107.12.05	已完工	43	43
金門縣	尚義社會住宅興建案	109.03	-	110.12	-	規劃中	72	72
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20	20
總計								40,029