

社會住宅興辦計畫執行情形彙整表

資料時間：109年5月4日

縣市	案名	興辦主體	戶數	預定工程 決標日期	實際工程 決標日期	預定開工 日期	實際開工 日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀 況	合計
臺北市	百齡水岸社會住宅	臺北市	266	109.03	109.03.18	109.06	-	111.08	-	待開工	16,868
	景豐一區社會住宅	臺北市	90	109.03	109.03.26	109.06	-	112.12	-	待開工	
	興隆I區社會住宅	臺北市	500	109.03	109.03.20	109.06	-	112	-	待開工	
	福國社會住宅	臺北市	363	108.08	108.08.26	109.07	-	113.04	-	待開工	
	玉成社會住宅	臺北市	396	108.11	108.11.14	109.10	-	112.01	-	待開工	
	華榮市場都更案	臺北市	118	-	-	108.05	108.05.23	111.11	-	興建中	
	瑞光社會住宅	臺北市	389	106.05	106.05.12	106.10	106.10.05	109.12	-	興建中	
	舊宗社會住宅	臺北市	97	108.09	108.09.05	109.02	109.02.24	112.05	-	興建中	
	行善社會住宅	臺北市	526	107.08	107.08.17	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中	
	木柵社會住宅	臺北市	119	106.05	106.05.17	106.08	106.08.17	109.05	-	興建中	
	樟新水岸社會住宅	臺北市	188	108.04	108.04.18	108.12	108.12.18	111.05	-	興建中	
	和興水岸社會住宅(華興 段基地)	臺北市	174	108.04	108.04.19	108.11	108.11.26	111.12	-	興建中	
	興隆A區社會住宅	臺北市	340	108.02	108.02.20	108.05	108.05.06	111.10	-	興建中	
	興隆E區社會住宅	臺北市	263	108.03	108.03.15	108.05	108.05.06	111.11	-	興建中	
	新奇岩社會住宅	臺北市	288	106.02	106.02.21	106.05	106.05.26	109.09	-	興建中	
	培英社會住宅	臺北市	96	108.10	108.10.01	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中	
	錦州社會住宅	臺北市	387	108.08	108.08.27	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中	
	廣慈博愛園區(A、B、C 基地)	臺北市	476	107.04	107.04.12	107.08	107.08.09	110.11	-	興建中	
	廣慈博愛園區社會住宅 (D基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.05	-	興建中	
	廣慈博愛園區社會住宅 (E基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.05	-	興建中	
	三興社會住宅	臺北市	560	108.07	108.07.08	108.08	108.09.04	112.09	-	興建中	
	犁和段都更案基地	臺北市	81	-	-	109.01	109.01.02	111.09	-	興建中	
	六張犁A、B區社會住宅	臺北市	709	107.05	107.05.04	107.09	107.09.18	111.06	-	興建中	
	萬華青年社會住宅二期	臺北市	518	106.04	106.04.21	106.07	106.07.17	110.06	-	興建中	
	莒光社會住宅	臺北市	201	106.10	106.10.03	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中	
	福星社會住宅	臺北市	255	108.03	108.03.25	108.10	108.10.23	113.10	-	興建中	
	明倫社會住宅	臺北市	380	106.01	106.01.12	106.03	106.03.10	109.07	-	興建中	
	南港機廠社會住宅	臺北市	1,436	108.02	108.02.25	108.12	108.12.27	113.04	-	興建中	
	中南社會住宅	臺北市	119	106.07	106.07.19	106.11	106.11.09	109.10	-	興建中	
	小警社會住宅	臺北市	341	106.11	106.11.15	107.03	107.03.08	110.07	-	興建中	
	東湖段一小段(東湖A)	中央	171	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	東湖段一小段(東湖B)	中央	192	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	景豐二區社會住宅	臺北市	114	109.10	-	110.02	-	112.02	-	規劃中	
	延吉段一小段	中央	141	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	福民平宅改建	臺北市	345	109.10	-	109.12	-	115.12	-	規劃中	
	華江段二小段(華江A)	中央	143	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	華江段二小段(華江B)	中央	196	109.11	-	110.09	-	113.04	-	規劃中	
	延平北路教育局宿舍	臺北市	56	109.10	-	109.12	-	112.06	-	規劃中	
	經貿社會住宅	臺北市	118	109.05	-	109.08	-	111.08	-	規劃中	
	金華社會住宅(特四、五)	臺北市	515	-	-	110.11	-	113.12	-	規劃中	
	興隆H區社會住宅	臺北市	447	-	-	111.05	-	115.03	-	規劃中	
	六張犁D、E區社會住宅	臺北市	1,113	-	-	111.03	-	115.03	-	規劃中	
福星段都更案基地	臺北市	173	-	-	110.06	-	-	-	規劃中		
南海段都更案基地	臺北市	214	-	-	-	-	-	-	規劃中		
興隆D2區社會住宅	臺北市	510	-	-	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09	新完工		
洲美社會住宅	臺北市	136	-	-	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	新完工		
新興社會住宅(新興市場 整建)	臺北市	37	-	-	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	新完工		
健康社會住宅	臺北市	507	-	-	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	新完工		
萬華青年社會住宅一期	臺北市	273	-	-	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	新完工		
捷運新莊線大橋頭站分 回	臺北市	47	-	-	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	新完工		
東明社會住宅	臺北市	700	104.12	104.12.28	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	新完工		

社會住宅興辦計畫執行情形彙整表

資料時間：109年5月4日

縣市	案名	興辦主體	戶數	預定工程決標日期	實際工程決標日期	預定開工日期	實際開工日期	預定完工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
新北市	中和安邦段青年社會住宅	新北市	630	108.06	108.06.26	109.04	-	112.04	-	待開工	10,126
	新店民安段青年社會住宅	新北市	195	108.11	108.11.28	109.08	-	112	-	待開工	
	土城永和段青年社會住宅	新北市	66	108.11	108.11.28	109.08	-	112	-	待開工	
	土城大安段青年社會住宅	新北市	88	108.11	108.11.26	109.08	-	112	-	待開工	
	三峽國光二期青年社會住宅	新北市	915	109.04	109.04.22	110.01	-	112.09	-	待開工	
	泰山中山段青年社會住宅	新北市	210	109.04	109.04.10	110.03	-	112.12	-	待開工	
	板橋永翠(39)	新北市	21	-	-	107.04	107.04.30	110.04	-	興建中	
	板橋江翠(31)	新北市	53	-	-	107.10	107.10.22	112	-	興建中	
	三重五穀王段青年社會住宅	新北市	12	-	-	107.03	107.03.28	109.09	-	興建中	
	新店斯馨(2)	新北市	14	-	-	107.04	107.04.10	110.06	-	興建中	
	新店斯馨(13、15)	新北市	20	-	-	107.11	107.11.07	111.12	-	興建中	
	新店斯馨(100)	新北市	12	-	-	108.06	108.06.27	110.11	-	興建中	
	土城貞和段青年社會住宅	新北市	543	107.03	107.03.28	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中	
	土城明德(211、218)	新北市	30	-	-	106.12	106.12.19	109.06	-	興建中	
	土城明德(23)	新北市	28	-	-	107.09	107.09.19	110.12	-	興建中	
	永和中正橋派出所青年社會住宅	新北市	70	106.10	106.10.20	106.11	106.11.20	109	-	興建中	
	五股芳洲段青年社會住宅	新北市	21	108.10	108.10.15	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
	板橋江翠段青年社會住宅	新北市	130	109.08	-	110	-	112.05	-	規劃中	
	江翠段65地號	中央	116	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	江翠段151地號	中央	106	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	新都段83地號	中央	120	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	環翠段108地號	中央	90	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	中和保二總隊基地(自行興辦)	中央	317	-	-	109.12	-	113.11	-	規劃中	
	五穀王段297地號	中央	161	109.09	-	110.07	-	113.03	-	規劃中	
	富貴段324、331地號	中央	139	109.09	-	110.07	-	113.04	-	規劃中	
	浮洲合宜住宅出租單元	新北市	446	-	-	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	新完工	
	板橋府中青年社會住宅	新北市	72	-	-	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	新完工	
	新莊新豐青年社會住宅	新北市	76	-	-	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25	新完工	
	中和青年社會住宅	新北市	816	-	-	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	新完工	
	大安青年社會住宅(三重1館)	新北市	133	-	-	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	新完工	
	大同南青年社會住宅(三重2館-西側)	新北市	119	-	-	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	新完工	
	大同南青年社會住宅(三重3館-東側)	新北市	75	-	-	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	新完工	
	新店中央新村北側青年社會住宅	新北市	1,070	-	-	106.03	106.03.21	109.01	109.01.23	新完工	
永和秀朗派出所青年社會住宅	新北市	36	-	-	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	新完工		
三峽國光一期青年社會住宅	新北市	241	106.08	106.08.11	107.03	107.03.19	108.11	108.11.01	新完工		
三峽北大青年社會住宅	新北市	28	-	-	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	新完工		
林口世大運選手村社會住宅	中央	2,907	-	-	-	103.05.30	107.12	107.08.31	新完工		

社會住宅興辦計畫執行情形彙整表

資料時間：109年5月4日

縣市	案名	興辦主體	戶數	預定工程 決標日期	實際工程 決標日期	預定開工 日期	實際開工 日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀 況	合計
桃園市	平鎮一號社會住宅	桃園市	64	108.10	108.10.24	109.05	-	111.01	-	待開工	9,683
	楊梅一號社會住宅-第一期	桃園市	216	108.10	108.10.24	109.05	-	111.04	-	待開工	
	航空城安置住宅-G17	桃園市	583	109.03	109.03.31	110.07	-	112.04	-	待開工	
	中路一號社會住宅	桃園市	169	107.08	107.08.24	107.10	107.10.04	110.01	-	興建中	
	中路二號社會住宅	桃園市	417	107.09	107.09.04	107.10	107.10.17	110.11	-	興建中	
	中路四號社會住宅	桃園市	350	107.12	107.12.10	108.01	108.01.11	111.04	-	興建中	
	中壢一號社會住宅	桃園市	957	108.06	108.06.18	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
	中壢老小段100地號都市更新事業(中興巷警察宿舍)	桃園市	94	-	-	108.12	108.12.27	111.06	-	興建中	
	八德一號社會住宅	桃園市	418	106.05	106.05.03	106.10	106.10.18	109.07	-	興建中	
	八德二號社會住宅	桃園市	354	106.05	106.05.23	106.07	106.07.21	109.07	-	興建中	
	八德三號社會住宅	桃園市	524	106.12	106.12.14	107.09	107.09.05	110.08	-	興建中	
	蘆竹一號社會住宅	桃園市	114	108.11	108.11.08	109.01	109.01.24	111.03	-	興建中	
	蘆竹二號社會住宅	桃園市	416	106.06	106.06.26	107.03	107.03.16	109.07	-	興建中	
	東門段208-1地號都市更新事業案(東門停車場)	桃園市	84	-	-	109.06	-	110.12	-	規劃中	
	中壢區雙嶺段1283、1284地號	桃園市	81	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	
	大溪區仁武段13、14地號	桃園市	54	109.06	-	109.12	-	111.10	-	規劃中	
	航空城安置住宅-A11	桃園市	98	109.06	-	110.07	-	112.04	-	規劃中	
	航空城安置住宅-A18	桃園市	549	109.06	-	110.07	-	112.04	-	規劃中	
	南富台新村	桃園市	100	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	北富台新村	桃園市	240	110.09	-	113.03	-	113.05	-	規劃中	
	慈安社會住宅(平寮段)	桃園市	270	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	龍慈社會住宅(福德段)	桃園市	100	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	龍岡體育園區	桃園市	640	-	-	113	-	116	-	規劃中	
	捷運A20站-第一期	桃園市	250	-	-	111.05	-	114	-	規劃中	
	捷運A20站-第二期	桃園市	150	-	-	113	-	-	-	規劃中	
	捷運A21站	桃園市	280	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	中壢區內壢段1884-72地號(大江購物中心)	桃園市	230	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	楊梅一號社會住宅-第二期	桃園市	284	-	-	113	-	115	-	規劃中	
	捷運A10站-第一期	桃園市	200	110.05	-	110.11	-	113.06	-	規劃中	
	捷運A10站-第二期	桃園市	200	-	-	113	-	-	-	規劃中	
	蘆竹區大興段83地號	桃園市	70	110.05	-	111.11	-	112.12	-	規劃中	
	龜山區善捷段298、299地號	桃園市	280	110.06	-	110.12	-	113.04	-	規劃中	
龜山區樂捷段292地號	桃園市	310	-	-	113	-	116	-	規劃中		
龜山中興段1266-1、1266-6地號(豐達羊毛)	桃園市	100	110.06	-	110.12	-	113.03	-	規劃中		
中路二號社會住宅	桃園市	212	106.01	106.01.25	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	新完工		
機場捷運A7合宜住宅出租單元	桃園市	225	-	-	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	新完工		

社會住宅興辦計畫執行情形彙整表

資料時間：109年5月4日

縣市	案名	興辦主體	戶數	預定工程 決標日期	實際工程 決標日期	預定開工 日期	實際開工 日期	預定完工 日期	實際完工 日期	執行狀 況	合計
臺中市	寶文段50-20地號	中央	140	108.12	108.12.26	109.07	-	-	-	待開工	5,990
	北屯段	臺中市	220	107.05	107.05.25	107.11	107.11.15	110.10	-	興建中	
	同榮段	臺中市	560	107.07	107.07.31	107.11	107.11.07	110.10	-	興建中	
	育賢段一期	臺中市	300	106.06	106.06.29	106.08	106.08.12	109.06	-	興建中	
	育賢段二期	臺中市	420	107.11	107.11.28	108.02	108.02.17	110.09	-	興建中	
	南屯區建功段26地號	臺中市	78	-	-	108.07	108.07.26	111	-	興建中	
	南屯區建功段4、5、6地號	臺中市	99	-	-	108.10	108.10.28	111	-	興建中	
	安康段二期	臺中市	500	108.11	108.11.05	109.02	109.02.11	111	-	興建中	
	尚武段	臺中市	800	108.01	108.01.16	108.04	108.04.02	111.06	-	興建中	
	三民段一期	臺中市	300	107.08	107.08.14	107.10	107.10.15	110.06	-	興建中	
	惠來厝段	臺中市	400	109.05	-	109.09	-	113	-	規劃中	
	光正段二期	臺中市	230	109.08	-	109.10	-	111.05	-	規劃中	
	永億段	臺中市	160	109	-	109.09	-	112	-	規劃中	
	育賢段三期	臺中市	250	109.07	-	109.09	-	111	-	規劃中	
	東勢子段	臺中市	100	109	-	109.10	-	112	-	規劃中	
	國安段一期	臺中市	500	-	-	110.06	-	113.12	-	規劃中	
	豐原火車站後站都更案	臺中市	72	-	-	-	-	-	-	規劃中	
	練武段	臺中市	270	-	-	111	-	114	-	規劃中	
	光正段一期	臺中市	201	-	-	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	新完工	
精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區	臺中市	190	-	-	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	新完工		
安康段一期	臺中市	200	-	-	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	新完工		
臺南市	小東路北側基地公營住宅	臺南市	350	109	-	110.04	-	112	-	規劃中	800
	精忠二村更新案	臺南市	50	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	
	平實營區更新案第一期	臺南市	120	-	-	114.12	-	-	-	規劃中	
	平實營區更新案第二期	臺南市	80	-	-	110	-	113	-	規劃中	
	平實營區更新案第三期	臺南市	100	-	-	111	-	114	-	規劃中	
	二空新村更新案(A區)第一期	臺南市	40	-	-	110.12	-	112	-	規劃中	
	二空新村更新案(B區)第一期	臺南市	60	-	-	110	-	113	-	規劃中	
高雄市	光華段一小段1664地號	中央	182	108.12	108.12.30	109.07	-	-	-	待開工	1,117
	凱旋青樹(苓雅區機關用地11第一期社會暨安置住宅)	高雄市	245	108.02	108.02.20	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	
	前金警察宿舍	高雄市	48	108.03	108.03.13	108.04	108.04.30	109.05	-	興建中	
	新都段公營出租住宅	高雄市	114	110.03	-	110.06	-	112.12	-	規劃中	
	高松一小段1232地號	中央	338	-	-	110	-	-	-	規劃中	
	大公段	中央	116	110.12	-	112.09	-	-	-	規劃中	
	鳳山共合宅	高雄市	19	-	-	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	新完工	
五甲國宅公共出租住宅	高雄市	55	-	-	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	新完工		
南投縣	藍田街宿舍(第一期及第二期)	南投縣	20	-	-	112	-	113	-	規劃中	32
	南投市青年住宅(含社會住宅)興建計畫(二期)	南投縣	12	-	-	113	-	115	-	規劃中	
臺東縣	安居家園	臺東縣	43	-	-	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	新完工	43
澎湖縣	案山段197地號	澎湖縣	50	-	-	110	-	112	-	規劃中	100
	中衛段1488地號	澎湖縣	50	-	-	110	-	112	-	規劃中	
新竹市	東橋段601地號	中央	233	-	-	110	-	-	-	規劃中	233
金門縣	尚義社會住宅興建案	金門縣	72	-	-	110.03	-	111.12	-	規劃中	72
連江縣	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	107.06	107.06.04	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20