

# 社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年1月

縣市	行政區	案名	興辦主體	戶數	預定工程決標日期	實際工程決標日期	預定開工日期	實際開工日期	預定完工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
臺北市	內湖區	金龍都更分回戶	臺北市	8	-	-	103.06	103.06.09	108.04	108.04.18	新完工	13,596
	文山區	興隆D2區社會住宅	臺北市	510	-	-	103.11	103.11.13	107.05	107.05.09	新完工	
	文山區	木柵社會住宅	臺北市	119	106.05	106.05.17	106.08	106.08.17	109.04	109.04.27	新完工	
	北投區	洲美社會住宅	臺北市	136	-	-	105.03	105.03.15	106.07	106.07.11	新完工	
	中山區	新興社會住宅(新興市場整建)	臺北市	37	-	-	107.07	107.07.16	107.12	107.12.07	新完工	
	松山區	健康社會住宅	臺北市	507	-	-	103.12	103.12.17	106.12	106.12.26	新完工	
	萬華區	萬華青年社會住宅一期	臺北市	273	-	-	105.02	105.02.18	107.12	107.12.22	新完工	
	大同區	捷運新莊線大橋頭站分回	臺北市	47	-	-	105.04	105.04.07	108.06	108.06.26	新完工	
	大同區	明倫社會住宅	臺北市	380	106.01	106.01.12	106.03	106.03.10	109.08	109.08.14	新完工	
	南港區	東明社會住宅	臺北市	700	104.12	104.12.28	105.02	105.02.24	108.07	108.07.31	新完工	
	士林區	百齡水岸社會住宅	臺北市	266	109.03	109.03.18	109.08	109.08.10	113.08	-	興建中	
	士林區	華榮市場都更分回戶	臺北市	118	-	-	108.05	108.05.23	111.12	-	興建中	
	內湖區	瑞光社會住宅	臺北市	389	106.05	106.05.12	106.10	106.10.05	109.12	-	興建中	
	內湖區	舊宗社會住宅	臺北市	97	108.09	108.09.05	109.02	109.02.24	112.05	-	興建中	
	內湖區	行善社會住宅	臺北市	526	107.08	107.08.17	107.10	107.10.29	110.09	-	興建中	
	文山區	景豐一區社會住宅	臺北市	90	109.03	109.03.26	109.10	109.10.05	113.01	-	興建中	
	文山區	樟新水岸社會住宅	臺北市	192	108.04	108.04.18	108.12	108.12.18	111.12	-	興建中	
	文山區	和興水岸社會住宅	臺北市	174	108.04	108.04.19	108.11	108.11.26	111.12	-	興建中	
	文山區	興隆A區社會住宅	臺北市	340	108.02	108.02.20	108.07	108.07.01	111.10	-	興建中	
	文山區	興隆E區社會住宅	臺北市	263	108.03	108.03.15	108.07	108.07.01	111.11	-	興建中	
	文山區	興隆I區社會住宅	臺北市	500	109.03	109.03.20	109.06	109.06.18	113.06	-	興建中	
	北投區	福國社會住宅	臺北市	363	108.08	108.08.26	109.06	109.06.12	113.04	-	興建中	
	北投區	新奇岩社會住宅	臺北市	288	106.02	106.02.21	106.05	106.05.26	110.02	-	興建中	
	中山區	培英社會住宅	臺北市	96	108.10	108.10.01	109.02	109.02.27	111.07	-	興建中	
	中山區	錦州社會住宅	臺北市	387	108.08	108.08.27	109.02	109.02.17	112.12	-	興建中	
	信義區	廣慈博愛園區(A、B、C基地)	臺北市	476	107.04	107.04.12	107.08	107.08.09	111.03	-	興建中	
	信義區	廣慈博愛園區社會住宅(D基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中	
	信義區	廣慈博愛園區社會住宅(E基地)	臺北市	522	106.10	106.10.06	107.01	107.01.10	110.10	-	興建中	
	信義區	三興社會住宅	臺北市	560	108.07	108.07.08	108.08	108.09.04	113.07	-	興建中	
	信義區	犁和段都更案基地	臺北市	81	-	-	109.01	109.01.02	111.09	-	興建中	
	信義區	六張犁A、B區社會住宅	臺北市	709	107.05	107.05.04	107.09	107.09.18	112.06	-	興建中	
	萬華區	萬華青年社會住宅二期	臺北市	518	106.04	106.04.21	106.07	106.07.17	111.09	-	興建中	
萬華區	莒光社會住宅	臺北市	201	106.10	106.10.03	106.12	106.12.28	110.10	-	興建中		
萬華區	福星社會住宅	臺北市	255	108.03	108.03.25	108.10	108.10.23	113.10	-	興建中		
大同區	斯文里三期都更分回戶	臺北市	72	107.05	107.05.17	107.09	107.09.13	110.09	-	興建中		

# 社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年1月

縣市	行政區	案名	興辦主體	戶數	預定工程決標日期	實際工程決標日期	預定開工日期	實際開工日期	預定完工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
	南港區	玉成社會住宅	臺北市	396	108.11	108.11.14	109.10	109.10.30	114.01	-	興建中	
	南港區	南港機廠社會住宅	臺北市	1,442	108.02	108.02.25	108.12	108.12.27	113.04	-	興建中	
	南港區	經貿社會住宅	臺北市	118	109.06	109.06.19	109.11	109.11.22	112.09	-	興建中	
	南港區	中南社會住宅	臺北市	119	106.07	106.07.19	106.11	106.11.09	109.12	-	興建中	
	南港區	小彎社會住宅	臺北市	341	106.11	106.11.15	107.03	107.03.08	110.07	-	興建中	
	松山區	延吉段一小段	中央(住都中心)	158	109.11	109.11.11	110.11	-	113.07	-	待開工	
	萬華區	華江段二小段(華江A)	中央(住都中心)	168	110.01	110.01.21	111.05	-	113.08	-	待開工	
	萬華區	華江段二小段(華江B)	中央(住都中心)	132	110.01	110.01.21	111.05	-	113.08	-	待開工	
新北市	板橋區	浮洲合宜住宅出租單元	新北市	446	-	-	100.12	100.12.21	107.01	107.01.04	新完工	9,996
	板橋區	板橋府中青年社會住宅	新北市	72	-	-	104.11	104.11.24	107.03	107.03.15	新完工	
	新莊區	新莊新豐青年社會住宅	新北市	76	-	-	103.10	103.10.01	106.09	106.09.25	新完工	
	中和區	中和秀峰青年社會住宅	新北市	816	-	-	103.01	103.01.28	105.10	105.10.15	新完工	
	三重區	大安青年社會住宅(三重1館)	新北市	133	-	-	103.03	103.03.07	105.05	105.05.15	新完工	
	三重區	大同南青年社會住宅(三重2館-西側)	新北市	119	-	-	103.03	103.03.07	105.03	105.03.15	新完工	
	三重區	大同南青年社會住宅(三重3館-東側)	新北市	75	-	-	104.03	104.03.10	106.01	106.01.10	新完工	
	三重區	三重五谷王(27)青年社會住宅	新北市	12	-	-	107.03	107.03.28	109.04	109.04.29	新完工	
	新店區	新店央北青年社會住宅	新北市	1,070	-	-	106.03	106.03.21	109.01	109.01.23	新完工	
	土城區	土城明德(211、218)	新北市	30	-	-	106.12	106.12.19	109.03	109.03.29	新完工	
	永和區	永和秀朗青年社會住宅	新北市	36	-	-	104.02	104.02.10	106.03	106.03.21	新完工	
	三峽區	三峽國光一期青年社會住宅	新北市	241	106.08	106.08.11	107.03	107.03.19	108.11	108.11.01	新完工	
	三峽區	三峽北大青年社會住宅	新北市	28	-	-	102.12	102.12.05	106.01	106.01.07	新完工	
	林口區	林口世大連選手村社會住宅	中央(住都中心)	2,907	-	-	-	103.05.30	107.12	107.08.31	新完工	
	板橋區	板橋永翠(39)	新北市	21	-	-	107.04	107.04.30	110.04	-	興建中	
	板橋區	板橋江翠(31)	新北市	52	-	-	107.10	107.10.22	112	-	興建中	
	中和區	中和安邦段青年社會住宅	新北市	632	108.06	108.06.26	109.07	109.07.10	112.09	-	興建中	
	中和區	中和保二基地警消專案社宅	中央(住都中心)	317	109.06	109.06.20	109.12	109.12.30	113.11	-	興建中	
	新店區	新店民安段青年社會住宅	新北市	194	108.11	108.11.28	109.12	109.12.18	112	-	興建中	
	新店區	新店斯馨(2)青年社會住宅	新北市	14	-	-	107.04	107.04.10	110.06	-	興建中	
新店區	新店斯馨(13、15)青年社會住宅	新北市	20	-	-	107.11	107.11.07	111.12	-	興建中		
新店區	新店斯馨(100)青年社會住宅	新北市	12	-	-	108.06	108.06.27	110.11	-	興建中		
土城區	土城貞和段青年社會住宅	新北市	534	107.03	107.03.28	107.12	107.12.28	110.07	-	興建中		
土城區	土城永和段青年社會住宅	新北市	66	108.11	108.11.28	109.12	109.12.18	112	-	興建中		

# 社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年1月

縣市	行政區	案名	興辦主體	戶數	預定工程決標日期	實際工程決標日期	預定開工日期	實際開工日期	預定完工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
新北市	土城區	土城大安段青年社會住宅	新北市	88	108.11	108.11.28	109.12	109.12.18	112	-	興建中	
	土城區	土城明德(23)	新北市	28	-	-	107.09	107.09.19	110.12	-	興建中	
	土城區	土城明德(3)	新北市	11	-	-	108.10	108.10.16	112.07	-	興建中	
	永和區	永和中正橋青年社會住宅	新北市	70	106.10	106.10.20	106.11	106.11.20	110.12	-	興建中	
	三峽區	三峽國光二期青年社會住宅	新北市	921	109.04	109.04.22	110.01	110.01.12	112.12	-	興建中	
	五股區	五股芳洲(203)青年社會住宅	新北市	21	108.10	108.10.15	108.10	108.10.15	111.12	-	興建中	
	板橋區	江翠段65地號	中央(住都中心)	114	109.09	109.09.21	110.07	-	113.01	-	待開工	
	板橋區	江翠段151地號	中央(住都中心)	100	109.10	109.10.13	110.08	-	113.02	-	待開工	
	板橋區	新都段83地號	中央(住都中心)	114	109.10	109.10.13	110.08	-	113.02	-	待開工	
	板橋區	環翠段108地號	中央(住都中心)	89	109.09	109.09.21	110.07	-	113.01	-	待開工	
	三重區	五谷王段297地號	中央(住都中心)	165	109.09	109.09.21	110.07	-	113.04	-	待開工	
	三重區	富貴段324、331地號	中央(住都中心)	142	109.09	109.09.21	110.07	-	113.04	-	待開工	
	泰山區	泰山中山段青年社會住宅	新北市	210	109.04	109.04.10	110.03	-	112.12	-	待開工	
桃園市	桃園區	中路二號社會住宅	桃園市	212	106.01	106.01.25	105.12	105.12.19	108.06	108.06.21	新完工	5,295
	八德區	八德一號社會住宅	桃園市	418	106.05	106.05.03	106.10	106.10.18	109.07	109.07.21	新完工	
	八德區	八德二號社會住宅	桃園市	354	106.05	106.05.23	106.07	106.07.21	109.12	109.12.30	新完工	
	龜山區	機場捷運A7合宜住宅出租單元	桃園市	225	-	-	102.03	102.03.29	104.08	104.08.14	新完工	
	桃園區	中路一號社會住宅	桃園市	169	107.08	107.08.24	107.10	107.10.04	110.03	-	興建中	
	桃園區	中路三號社會住宅	桃園市	417	107.09	107.09.04	107.10	107.10.17	111.03	-	興建中	
	桃園區	中路四號社會住宅	桃園市	350	107.12	107.12.10	108.01	108.01.11	111.06	-	興建中	
	桃園區	東門段208-1地號都市更新事業(東門停車場)	桃園市	84	-	-	109.05	109.05.07	112.05	-	興建中	
	中壢區	中壢一號社會住宅	桃園市	957	108.06	108.06.18	108.06	108.06.21	111.03	-	興建中	
	中壢區	中壢老小段100地號都市更新事業(中興巷警察宿舍)	桃園市	94	-	-	108.12	108.12.27	111.06	-	興建中	
	平鎮區	平鎮一號社會住宅	桃園市	64	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.05	-	興建中	
	八德區	八德三號社會住宅	桃園市	524	106.12	106.12.14	107.09	107.09.05	110.09	-	興建中	
	楊梅區	楊梅一號社會住宅-第一期	桃園市	216	108.10	108.10.24	109.05	109.05.18	111.07	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹一號社會住宅	桃園市	114	108.11	108.11.08	109.01	109.01.24	111.06	-	興建中	
	蘆竹區	蘆竹二號社會住宅	桃園市	416	106.06	106.06.26	107.03	107.03.16	110.04	-	興建中	
	蘆竹區	航空城安置住宅-A11	桃園市	98	109.05	109.05.29	110.07	-	112.04	-	待開工	
	大園區	航空城安置住宅-G17	桃園市	583	109.03	109.03.31	110.07	-	112.04	-	待開工	
臺中市	大里區	光正段一期	臺中市	201	-	-	105.09	105.09.01	107.10	107.10.27	新完工	
	太平區	育賢段一期	臺中市	300	106.06	106.06.29	106.08	106.08.12	109.06	109.06.29	新完工	
	南屯區	精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區	臺中市	190	-	-	106.04	106.04.28	108.09	108.08.27	新完工	

# 社會住宅興辦案件執行情形彙整表

資料時間：110年1月

縣市	行政區	案名	興辦主體	戶數	預定工程決標日期	實際工程決標日期	預定開工日期	實際開工日期	預定完工日期	實際完工日期	執行狀況	合計
臺中市	豐原區	安康段一期	臺中市	200	-	-	104.11	104.11.09	107.03	107.03.20	新完工	4,857
	北屯區	北屯段	臺中市	220	107.05	107.05.25	107.11	107.11.15	110.10	-	興建中	
	北屯區	同榮段	臺中市	560	107.07	107.07.31	107.11	107.11.07	111.08	-	興建中	
	太平區	育賢段二期	臺中市	420	107.11	107.11.28	108.02	108.02.17	111.09	-	興建中	
	南屯區	南屯區建功段26地號	臺中市	78	-	-	108.07	108.07.26	111.02	-	興建中	
	南屯區	南屯區建功段4-1地號	臺中市	98	-	-	108.10	108.10.28	113.12	-	興建中	
	豐原區	安康段二期	臺中市	500	108.11	108.11.05	109.02	109.02.11	112.12	-	興建中	
	東區	尚武段	臺中市	800	108.01	108.01.11	108.04	108.04.02	111.12	-	興建中	
	梧棲區	三民段一期	臺中市	300	107.08	107.08.14	107.10	107.10.15	110.06	-	興建中	
	大里區	光正段二期	臺中市	230	109.11	109.11.10	110.03	-	112.12	-	待開工	
	太平區	永億段	臺中市	160	109.11	109.11.04	110.02	-	112.12	-	待開工	
	東區	東勢子段	臺中市	100	109.07	109.07.06	110.02	-	112.12	-	待開工	
西屯區	國安段一期	臺中市	500	109.07	109.07.28	110.06	-	112.12	-	待開工		
臺南市	永康區	精忠二村更新案	臺南市	50	109.02	109.02.29	110.12	-	113.12	-	待開工	90
	仁德區	二空新村更新案(A區)第一期	臺南市	40	109.02	109.02.29	110.12	-	113.12	-	待開工	
高雄市	鳳山區	鳳山共合宅	高雄市	19	-	-	106.12	106.12.01	107.03	107.03.23	新完工	367
	鳳山區	五甲國宅公共出租住宅	高雄市	55	-	-	105.04	105.04.06	106.01	106.01.09	新完工	
	前金區	前金警察宿舍	高雄市	48	108.03	108.03.13	108.04	108.04.30	109.05	109.05.29	新完工	
	苓雅區	凱旋青樹(苓雅區機關用地11第一期社會暨安置住宅)	高雄市	245	108.02	108.02.20	108.05	108.05.30	111.03	-	興建中	
臺東縣	臺東市	安居家園	臺東縣	43	-	-	106.04	106.04.06	107.12	107.12.05	新完工	43
連江縣	南竿鄉	南竿仁愛段社會住宅	連江縣	20	107.06	107.06.04	108.07	108.07.15	111.12	-	興建中	20